

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 23-12-2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός 149 / 2024

Περίληψη: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 20.08.2025 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

Στη Σκύρο, σήμερα την 23^η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 6740 από 19-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες 12 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ		Πρόεδρος
2. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	δια τηλεδιάσκεψης	Μέλος
3. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου		«
4. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου		«
5. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου		«
6. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου		«
7. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη		«
8. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου		«
9. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου		«
10. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	δια τηλεδιάσκεψης	«
11. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ		«
12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου		«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 -

1. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	Μέλος
2. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
3. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την με αρ πρωτ 6506/12-12-2024 εισήγηση της υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Ράικου Αθηνάς, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 27.04.2022
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 20.01.2023 (Αρ.πρ.456/20-01-2023 (23ΣΥΜΝ012009805 2023-01-20)
4. Ποσό Συμφωνητικού: 749.658,99 € (χωρίς ΦΠΑ)
5. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης Εργασιών: 20.01.2025
6. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 439.330,85€ (3ος Λογαριασμός- δεν έχει ακόμα πληρωθεί)
7. Ποσοστό (%) Φυσικής Προόδου του Έργου του Θέματος είναι περίπου 47,26%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".
- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 20.01.2023, ποσού 749.658,99 € (χωρίς ΦΠΑ)..
- Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
- Την από 11.12.2024 αίτηση του αναδόχου του έργου (Α.Π. 6506/11-12-2024 του Δ. Σκύρου) με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις **28.08.2025**, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και συγκεκριμένα
 - α) την επικράτηση ενός διαστήματος 130 ημερών (από 20 Ιανουαρίου 2023 έως και 11 Δεκεμβρίου του 2024) με άσχημες καιρικές συνθήκες βροχόπτωσης και χαμηλών θερμοκρασιών, που κρίνονται ως ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ποιότητας. (Για την τεκμηρίωση του αιτήματός του επισυνάπτει δελτία καιρού για τους αντίστοιχους μήνες από τον μετεωρολογικό σταθμό Σκύρου)
 - β) την εξάντληση, από πλευράς του Αναδόχου, κάθε οικονομικής δυνατότητας και ταυτόχρονα την ομαλή συνέχιση των εργασιών σύμφωνα πάντα με τις τεχνικές απαιτήσεις, έχοντας εκτελέσει μέχρι σήμερα εργασίες ασφαλικών αξίας **354.299,07€**, παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές τόσο του 1^{ου} όσο και του 2^{ου} Λογαριασμού (10 μήνες και 4 μήνες αντίστοιχα μετά τις ημερομηνίες υπογραφής τους από την Τεχνική Υπηρεσία), οφειλόμενων σε καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση της Σ.Α.-ΝΑ 471 του Π.Δ.Ε.- πηγής χρηματοδότησης του έργου - καθυστερήσεις που θεμελιώναν ωστόσο το νόμιμο δικαίωμα διακοπής του έργου (άρθρο 152 παρ. 10 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4782/2021 και ισχύει).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για 211 ημέρες (επτά μήνες), δηλαδή έως την 20η Αυγούστου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την δήλωση «παρών» που δόθηκε από τον κ. Ευγενικό Ιωάννη , ψήφος η οποία δεν υπολογίζεται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 74 με τίτλο «σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010» του ν 4555/2018

Εγκρίνουν και χορηγούν παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» για 211 ημέρες (επτά μήνες), δηλαδή έως την 20η Αυγούστου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 149 / 2024.
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης