

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 13-1-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός 5 / 2025

Περίληψη: Έγκριση 4ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 22.05.2025 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ»

Στη Σκύρο, σήμερα την 13^η Ιανουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 213 από 9-1-205 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες 12 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

| | | |
|--|-------------------|----------|
| 1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ | | Πρόεδρος |
| 2. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου | δια τηλεδιάσκεψης | Μέλος |
| 3. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου | | « |
| 4. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου | | « |
| 5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου | | « |
| 6. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου | δια τηλεδιάσκεψης | « |
| 7. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου | | « |
| 8. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη | | « |
| 9. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου | | « |
| 10. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη) | | « |
| 11. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ | | « |
| 12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου | | « |

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 -

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου | Μέλος |
| 2. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου | « |
| 3. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη | « |

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.

Ο κ. πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2^ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που παίρνει τον αριθμό 5 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν. 3852/2010 τα μέλη του Δ.Σ ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος.

Αποδεχόμενοι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ενημερώθηκαν από την εισήγηση της υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Ράικου Αθηνάς, η οποία έχει ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 22.05.2025 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ», Προϋπολογισμού 1.379.023,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού ποσού 604.587,25€

Ανάδοχος: «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»,

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύρου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.379.023,26 € (χωρίς ΦΠΑ)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 19.12.2019
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 11.08.2021 (Αρ.Πρ.4498/11-08-2021)
4. Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 20.09.2021 (Αρ.89/2021 Απ. Οικ.Επ.)
5. Ποσό Συμφωνητικού: 1.161.684,99 € (χωρίς ΦΠΑ)
6. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης Εργασιών: 11.08.2022
7. Ημερομηνία Έγκρισης Τροπ/κής Μελέτης & Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ: 25.01.2022(Αρ.6/2022-(ΑΔΑ:61ΘΗΩ1Σ-ΒΛΛ) Απ.Οικ.Επ.)
8. Ημερομηνία Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ-1ης Σ.Σ. του έργου: 20.09.2022(Αρ.123/2022-(ΑΔΑ:9ΘΨ2Ω1Σ-36Θ)Απ.Οικ.Επ.)
9. Ημερομηνία Έγκρισης 2ης Τροπ/κής Μελέτης:13.01.2023(Αρ.4/2023 (ΑΔΑ:ΨΨΝΕΩ1Σ-ΒΚΖ) Απ.Οικ.Επ.)
10. 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.05.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σκύρου).
11. 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.11.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
12. 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 18.05.2024 (εγκεκριμένη με την με Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
13. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με Αρ.Πρ.1580/22-03-2024, ποσού 604.587,25€, συνολικής προθεσμίας 8 μηνών, δηλαδή αρχικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών :22-11-2024
14. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 1.257.393,36€ (8ος Λογαριασμός)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (αρ 147)
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 11.08.2021, ποσού 1.379.023,26€.
4. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 22.03.2024, ποσού 604.587,25€ και που αφορά στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
5. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
6. Την εγκεκριμένη 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.05.2023 (Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σκύρου).

7. Την εγκεκριμένη 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.11.2023 (Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
8. Την εγκεκριμένη 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 18.05.2024 (Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
9. Την από 09.01.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου (Α.Π. 223/10-01-2025 του Δ. Σκύρου) με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 22.05.2025, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν και συγκεκριμένα:
 - α. Την διακοπή εργασιών λόγω θερινής περιόδου για το διάστημα από 20-07-2024 έως 31-08-2024, που αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 42 ημερών δηλαδή **1,5 μήνα**, δυνάμει της Κανονιστικής Απόφασης με Αρ.27/28-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΡΩ5Ω1Σ-ΒΓΚ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου.
 - β. την επικράτηση ενός διαστήματος τριών (3) μηνών περίπου με άσχημες καιρικές συνθήκες βροχόπτωσης, που κρίνονται ως ακατάλληλες για την εκτέλεση εργασιών αποχέτευσης.
 - γ. Την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Τροποποιητικού ΑΠΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων και τροποποιήσεων του έργου, με προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης 1,5 μήνα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά έξι (6) μήνες δηλαδή έως την **22η Μαΐου 2025**.

Επί του θέματος τέθηκαν ερωτήσεις από τον κ. Αγγελή Κωνσταντίνο σχετικά με το πλήθος των ιδιωτικών συνδέσεων που προβλέπονται από την μελέτη

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση δεχόμενοι τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως την 22^α Μαΐου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 5

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης