

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 30-6-2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **75 / 2024**

Περίληψη Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

Στην Σκύρο, σήμερα 30 Ιουνίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3347 από 26-6-2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 15 μελών συμμετείχαν 13 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	Μέλος
3. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου	«
6. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
7. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
8. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
9. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
10. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
11. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«
12. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
13. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 2 -

1. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	Μέλος
2. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη	«

Στην συνεδρίαση μετείχε προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 14-6-2024 εισήγηση του δημοτικού υπαλλήλου κ. Γεννηματά Δημητρίου ως επιβλέπων του συζητούμενου έργου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 3107/13-06-2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ERGOMASS ΙΚΕ, για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ», μέχρι 28/12/2024. Ημερομηνία λήξης σύμβασης 28-06-2014.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών για τις οποίες θα πρέπει να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας

Νέων Εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 156 του Νόμου 4412/2016. Πρέπει να συνταχθεί ο 1ος ΑΠΕ και το ΠΚΤΜΝΕ και μετά την έγκρισή τους από την Προϊσταμένη Αρχή να εκτελεσθούν εργασίες του υπό σύνταξη ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ εφόσον οι πρόσθετες εργασίες δεν είναι απολογιστικές του άρθρου 153 του Νόμου 4412/2016, ούτε οι επείγουσες του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016 ώστε να μην απαιτείται εκ το προτέρων η σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ για την εκτέλεσή τους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 156 του Νόμου 4412/2016

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

να γίνει δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας **ERGOMASS ΙΚΕ**, για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**», μέχρι 28/12/2024.

Προσκληθείς παρίστατο στην συνεδρίαση ο εισηγητής του θέματος κ. Γεννηματάς, ο οποίος ζητώντας τον λόγο ανέφερε ότι επαναπροσδιορίζει την προτεινόμενη ημερομηνία παράτασης με νέα ημερομηνία την 30^η /9^{ου}/2024 αντί της αρχικώς προταθείσας, διότι από 14-6-2024 υπήρξε πρόοδος στην εξέλιξη του έργου και ήδη έχει συνταχθεί ΑΠΕ.

Στην συνέχεια ο Δήμαρχος και οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετούνται ως ακολούθως επί του θέματος:

Κωστής Ιπποκράτης: Συμφωνούμε για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και αντιπροτείνουμε ως ημερομηνία την 15^η Σεπτεμβρίου 2024 και τούτο γιατί έχουμε την διαβεβαίωση από τον ανάδοχο του έργου ότι μέχρι το διάστημα αυτό μπορεί να ολοκληρωθεί η ανατεθείσα εργασία. Επίσης προτείνω να ζητηθεί από τον ανάδοχο η προσκόμιση του χρονοδιαγράμματος του έργου έως την νέα τασσόμενη συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του.

Μαυρίκος Νικόλαος: Έχω να παρατηρήσω ότι η μελέτη του συζητούμενου έργου συντάχθηκε από την παρούσα αιρετή διοίκηση, και η ίδια διοίκηση μας αναφέρει σήμερα ότι τροποποίησε την μελέτη αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Τι αλλαγές κάνατε; Πότε ζήτησε παράταση ο ανάδοχος; Πέρασε ο συμβατικός χρόνος της σύμβασης και δεν βάλατε ούτε ένα λιθαράκι. Παρόλα αυτά θα ψηφίσουμε θετικά στην παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

Παπαλημναίου Φρύνη: Ο συμβατικός χρόνος ήταν έξι μήνες. Δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση για άλλο τόσο χρονικό διάστημα. Η πρόταση για 15 Σεπτεμβρίου είναι οριακή και θα πρότεινα να συζητήσουμε την περίπτωση της παράτασης έως 30-8-2024. Ανταπαντώντας ο κ. Κωστής ανέφερε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για 30-8-2024, ωστόσο έχει ήδη συζητηθεί με τον ανάδοχο η προθεσμία για 15-9-2024 με βάση την οποία ήδη κινείται.

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κωστή Ιπποκράτη και εγκρίνουν παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**» έως 15 Σεπτεμβρίου 2024 ζητώντας παράλληλα από τον ανάδοχο την κατάθεση στον Δήμο Σκύρου νέου χρονοδιαγράμματος του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 75 / 2024

Συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν απόσπασμα.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης