

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 11-6-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **51 / 2025**

Περίληψη : Έγκριση 5ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι **22.10.2025** του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ**»

Στη Σκύρο, σήμερα την 11^η Ιουνίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 3472 από 6-6-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερις (14) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Βιργιλίου Άννα του Δημητρίου	Μέλος
3. Γαβρίλη Ελένη του Δημητρίου	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
6. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου	«
7. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	«
8. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
9. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
10. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
11. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
12. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
13. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
14. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 1 -

Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου Μέλος

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την με αρ πρωτ 2985 από 20-5-2025 εισήγηση της υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας κ. Ράικου Αθηνάς, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι **22.10.2025** του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-**

ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ», Προϋπολογισμού 1.379.023,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) & της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού ποσού 604.587,25€

Αναδόχου: «**ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.**»,

Δ/νουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύρου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.379.023,26 € (χωρίς ΦΠΑ)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 19.12.2019
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 11.08.2021 (Αρ.Πρ.4498/11-08-2021)
4. Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 20.09.2021 (Αρ.89/2021 Απ. Οικ.Επ.)
5. Ποσό Συμφωνητικού: 1.161.684,99 € (χωρίς ΦΠΑ)
6. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης Εργασιών: 11.08.2022
7. Ημερομηνία Έγκρισης Τροπ/κής Μελέτης & Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ: 25.01.2022(Αρ.6/2022-(ΑΔΑ:61ΘΗΩ1Σ-ΒΛΛ) Απ.Οικ.Επ.)
8. Ημερομηνία Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ-1^{ης} Σ.Σ. του έργου: 20.09.2022(Αρ.123/2022-(ΑΔΑ:9ΘΨ2Ω1Σ-36Θ)Απ.Οικ.Επ.)
9. Ημερομηνία Έγκρισης 2^{ης} Τροπ/κής Μελέτης:13.01.2023(Αρ.4/2023 (ΑΔΑ:ΨΨΝΕΩ1Σ-ΒΚΖ) Απ.Οικ.Επ.)
10. 1^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.05.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σκύρου).
11. 2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.11.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Σκύρου).
12. 3^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 18.05.2024 (εγκεκριμένη με την με Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
13. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με Αρ.Πρ.1580/22-03-2024, ποσού 604.587,25€, συνολικής προθεσμίας 8 μηνών, δηλαδή αρχικής προθεσμίας περαιώσης εργασιών :22-11-2024
14. 4^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 22.05.2025 (εγκεκριμένη με την με Αρ.5/13-01-2025 (ΑΔΑ:6884Ω1Σ-ΞΙΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
15. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 1.386.390,06€ (9ος Λογαριασμός – Δεν έχει ακόμα πληρωθεί)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αρ.147).

Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 11.08.2021, ποσού 1.379.023,26€.

Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 22.03.2024, ποσού 604.587,25€ και που αφορά στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου

Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.

Την εγκεκριμένη 1^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.05.2023 (Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σκύρου).

Την εγκεκριμένη 2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.11.2023 (Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).

Την εγκεκριμένη 3^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 18.05.2024 (Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).

Την εγκεκριμένη 4^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 22.05.2025 (Αρ.5/13-01-2025 (ΑΔΑ:6884Ω1Σ-ΞΙΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).

Την από 19.05.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου (Α.Π. 2985/19-05-2025 του Δ. Σκύρου) με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης του έργου του θέματος **κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή μέχρι τις 22.10.2025**, «με αναθεώρηση», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν και συγκεκριμένα:

α. Την αναγκαιότητα «εναρμόνισης» των εργασιών της τηλεμετρίας του έργου του θέματος, με την εργολαβία που έχει αναλάβει τις εργασίες αποχέτευσης στην περιοχή του Μώλου.

β. Το χρονικό διάστημα της Θερινής περιόδου που παρεμβάλλεται και εξαιτίας του οποίου αιτείται παράταση δύο (2) μηνών.

γ. Την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Τακτοποιητικού ΑΠΕ για την αντιμετώπιση τόσο των παραλείψεων και σφαλμάτων της προ μέτρησης όσο και των απαιτήσεων της κατασκευής που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργία του έργου **χωρίς να τροποποιηθεί το βασικό σχέδιό του**. Για το λόγο αυτό ζητείται διάστημα τριών (3) μηνών για την σύνταξή του, την έγκρισή του, καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά πέντε (5) μήνες δηλαδή έως την 22^η Οκτωβρίου 2025.

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την δήλωση «παρών που κατέθεσε ο κ. Παναγιώτου Δημήτριος και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 74 με τίτλο «σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010» του ν 4555/2018 αναφέρεται ότι : «Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»

Κάνουν δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας και εγκρίνουν την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ» μέχρι την 22^α Οκτωβρίου 2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 51 / 2024

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης