

Αναρτητέα στο Διαύγεια

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

της από 29-11-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **107 / 2025**

**Περίληψη :** Έγκριση 6ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 31.12.2025 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ»,

Στη Σκύρο, σήμερα την 29<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67<sup>Α</sup> και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 8321 από 25-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στον δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και τα δεκαπέντε μέλη (15) και συγκεκριμένα:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Βιργιλίου Άννα του Δημητρίου	Μέλος
3. Γαβρίλη Ελένη του Δημητρίου	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου	«
6. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
7. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	«
8. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«
9. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
10. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
11. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
12. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
13. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
14. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
15. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** - 0 -

Προσκληθείς παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με εισήγηση της υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ράικου Αθηνάς, Π.Ε. Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 31.12.2025 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ», Προϋπολογισμού 1.379.023,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού ποσού 604.587,25€

Αναδόχου: «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»,

Δ/νουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύρου

#### ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.379.023,26 € (χωρίς ΦΠΑ)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 19.12.2019
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 11.08.2021 (Αρ.Πρ.4498/11-08-2021)
4. Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 20.09.2021 (Αρ.89/2021 Απ. Οικ.Επ.)
5. Ποσό Συμφωνητικού: 1.161.684,99 € (χωρίς ΦΠΑ)
6. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης Εργασιών: 20.09.2022
7. Ημερομηνία Έγκρισης Τροπ/κής Μελέτης & Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ: 25.01.2022(Αρ.6/2022-(ΑΔΑ:61ΘΗΩ1Σ-ΒΛΛ) Απ.Οικ.Επ.)
8. Ημερομηνία Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ-1ης Σ.Σ. του έργου: 20.09.2022(Αρ.123/2022-(ΑΔΑ:9ΘΨ2Ω1Σ-36Θ)Απ.Οικ.Επ.)
9. Ημερομηνία Έγκρισης 2ης Τροπ/κής Μελέτης:13.01.2023(Αρ.4/2023 (ΑΔΑ:ΨΨΝΕΩ1Σ-ΒΚΖ) Απ.Οικ.Επ.)
10. 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.05.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σκύρου).
11. 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.11.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Σκύρου).
12. 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 18.05.2024 (εγκεκριμένη με την με Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
13. 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με Αρ.Πρ.1580/22-03-2024, ποσού 604.587,25€, συνολικής προθεσμίας 8 μηνών, δηλαδή αρχικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών :22-11-2024
14. 4η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 22.05.2025 (εγκεκριμένη με την με Αρ.5/13-01-2025 (ΑΔΑ:6884Ω1Σ-ΞΙΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
15. 5η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 22.10.2025 (εγκεκριμένη με την με Αρ.51/11-06-2025 (ΑΔΑ:9Ω5ΓΩ1Σ-ΛΓΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
16. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 1.571.578,99€ (10ος Λογαριασμός).

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αρ.147).
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 11.08.2021, ποσού 1.379.023,26€.
4. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 22.03.2024, ποσού 604.587,25€ και που αφορά στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
5. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
6. Την εγκεκριμένη 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.05.2023 (Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σκύρου).
7. Την εγκεκριμένη 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.11.2023 (Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
8. Την εγκεκριμένη 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 18.05.2024 (Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).

9. Την εγκεκριμένη 4η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 22.05.2025 (Αρ.5/13-01-2025 (ΑΔΑ:6884Ω1Σ-ΞΙΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
10. Την εγκεκριμένη 5η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 22.10.2025 (Αρ.51/11-06-2025 (ΑΔΑ:9Ω5ΓΩ1Σ-ΛΓΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
11. Την υποβολή για γνωμοδότηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ, του 3ου Α.Π.Ε. του έργου (Αρ.πρ.7301/08-10-2025).
12. Την με αρ.πρ.794/14-10-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου (Α.Π.7436/15-10-2025 του Δ. Σκύρου) με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά εβδομήντα (70) μέρες δηλαδή μέχρι τις 31.12.2025, «με αναθεώρηση», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν και συγκεκριμένα:

α. Το χρονικό διάστημα της Θερινής περιόδου που παρεμβλήθηκε και στη διάρκεια του οποίου δεν εκτελούνταν εργασίες επί της επαρχιακής οδού Λιναριάς-Σκύρου.

β. Την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης Τακτοποιητικού ΑΠΕ (3ου) για την αντιμετώπιση τόσο των παραλείψεων και σφαλμάτων της προ μέτρησης όσο και των απαιτήσεων της κατασκευής που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργία του έργου, χωρίς να τροποποιηθεί το βασικό σχέδιό του.

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση κατά εβδομήντα (70) μέρες δηλαδή έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση και τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ» , κατά εβδομήντα (70) μέρες ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 107 / 2025

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ**  
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης