

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 11-6-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **50 / 2025****Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»**

Στη Σκύρο, σήμερα την 11^η Ιουνίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 3472 από 6-6-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερις (14) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Βιργιλίου Άννα του Δημητρίου	Μέλος
3. Γαβρίλη Ελένη του Δημητρίου	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
6. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου	«
7. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	«
8. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
9. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
10. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
11. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
12. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
13. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
14. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 1 -

Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου Μέλος

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 19-5-2025 εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος Δικτύου Κοινής Ωφέλειας κ. Γεννηματά, η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 2415/28-04-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας **ERGOMASS ΙΚΕ**, για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**», μέχρι 30/08/2025 για τους κατωτέρου λόγους:

Η παράδοση των κιγκλιδωμάτων και των υλικών της περίφραξης λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά (έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού) καθυστέρησε πέραν του προγραμματισμένου χρόνου και αναμένεται να παραδοθεί εντός των ημερών όπου και θα ξεκινήσουμε την τοποθέτησή τους

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ να γίνει δεκτό το αίτημα της αναδόχου εταιρείας **ERGOMASS ΙΚΕ**, για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**», μέχρι 30/08/2025.

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Δ.Σ να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την δήλωση «παρών» που κατέθεσε ο κ. Παναγιώτου και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 74 με τίτλο «σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου - Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010» του ν. 4555/2018 αναφέρεται ότι : «Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»

Κάνουν δεκτή την εισήγηση της υπηρεσίας και εγκρίνουν την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**», μέχρι 30/08/2025

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 50 / 2024

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης