

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 29-12-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **125 / 2025****Περίληψη :** Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ

Στη Σκύρο, σήμερα την 29^η του μηνός Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 9159 από 24-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στον δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση δεκατέσσερα μέλη (14) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος	
2. Βιργιλίου Άννα του Δημητρίου	Μέλος	
3. Γαβρίλη Ελένη του Δημητρίου	«	
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«	
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«	
6. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«	
7. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«	
8. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου	«	δια τηλεδιάσκεψης
9. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	«	δια τηλεδιάσκεψης
10. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«	
11. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«	
12. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«	
13. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«	
14. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«	

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 1 -

Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη

Προσκληθείς παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την πιο κάτω έγγραφη ενημέρωση των μελών του δημοτικού συμβουλίου από την κ. Ράικου Αθηνά, υπαλλήλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κλάδου Π.Ε. Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 31.03.2026 του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΤΡΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ», Προϋπολογισμού 1.379.023,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτού ποσού 604.587,25€

Ανάδοχος: «ΕΛΤΕΡΓΑ Α.Ε.»,

Δ/νουςα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύρου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.379.023,26 € (χωρίς ΦΠΑ)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 19.12.2019
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 11.08.2021 (Αρ.Πρ.4498/11-08-2021)
4. Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 20.09.2021 (Αρ.89/2021 Απ. Οικ.Επ.)
5. Ποσό Συμφωνητικού: 1.161.684,99 € (χωρίς ΦΠΑ)
6. Αρχική Προθεσμία Περαιώσης Εργασιών: 20.09.2022
7. Ημερομηνία Έγκρισης Τροπ/κής Μελέτης & Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ: 25.01.2022(Αρ.6/2022-(ΑΔΑ:61ΘΗΩ1Σ-ΒΛΛ) Απ.Οικ.Επ.)
8. Ημερομηνία Έγκρισης του 2ου ΑΠΕ-1^{ης} Σ.Σ. του έργου: 20.09.2022(Αρ.123/2022-(ΑΔΑ:9ΘΨ2Ω1Σ-36Θ)Απ.Οικ.Επ.)
9. Ημερομηνία Έγκρισης 2^{ης} Τροπ/κής Μελέτης:13.01.2023(Αρ.4/2023 (ΑΔΑ:ΨΨΝΕΩ1Σ-ΒΚΖ) Απ.Οικ.Επ.)
10. 1^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.05.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σκύρου).
11. 2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 11.11.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
12. 3^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 18.05.2024 (εγκεκριμένη με την με Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
13. 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με Αρ.Πρ.1580/22-03-2024, ποσού 604.587,25€, συνολικής προθεσμίας 8 μηνών, δηλαδή αρχικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών :22-11-2024
14. 4^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 22.05.2025 (εγκεκριμένη με την με Αρ.5/13-01-2025 (ΑΔΑ:6884Ω1Σ-ΞΙΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
15. 5^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 22.10.2025 (εγκεκριμένη με την με Αρ.51/11-06-2025 (ΑΔΑ:9Ω5ΓΩ1Σ-ΛΓΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
16. Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ με την με Αρ.179/18-11-2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ:9ΔΡΣΩ1Σ-1Ν9) κατόπιν και της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Τ.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας (αρ.πρ.136/Φ.Τ.Σ.Δ.Ε./24-10-2025/Αρ.πρ.7821/03-11-2025 Δ.Σκύρου).
17. 6^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 31.12.2025 (εγκεκριμένη με την με Αρ.107/29-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΓΚΗΩ1Σ-Θ12) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
18. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 1.879.175,34€ (11ος Λογαριασμός-Δεν έχει ακόμη πληρωθεί).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αρ.147).

2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 11.08.2021, ποσού 1.379.023,26€.
4. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 22.03.2024, ποσού 604.587,25€ και που αφορά στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου
5. Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
6. Την εγκεκριμένη 1^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.05.2023 (Αρ.119/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ9ΝΩ1Σ-1ΛΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Σκύρου).
7. Την εγκεκριμένη 2^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 11.11.2023 (Αρ.63/13-04-2023 (ΑΔΑ:6Ε16Ω1Σ-ΕΨΛ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
8. Την εγκεκριμένη 3^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 18.05.2024 (Αρ.154/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΑΛΨΩ1Σ-ΚΧ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
9. Την εγκεκριμένη 4^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 22.05.2025 (Αρ.5/13-01-2025 (ΑΔΑ:6884Ω1Σ-ΞΙΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
10. Την εγκεκριμένη 5^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 22.10.2025 (Αρ.51/11-06-2025 (ΑΔΑ:9Ω5ΓΩ1Σ-ΛΓΧ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
11. Την εγκεκριμένη 6^η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών με αναθεώρηση μέχρι 31.12.2025 (Αρ.107/29-11-2025 (ΑΔΑ:9ΓΚΗΩ1Σ-Θ12) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Σκύρου).
12. Το με Αρ.πρ. 258514/21-11-2025 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευβοίας, που αφορά στην αποκατάσταση βλαβών επί της Ε.Ο. 31 Λιναριάς-Σκύρος στα πλαίσια της κατασκευής του έργου του θέματος.
13. Την με αρ.πρ.825/19-12-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου (Α.Π.9050/19-12-2025 του Δ. Σκύρου) με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος **κατά ενενήντα (90) μέρες δηλαδή μέχρι τις 31.03.2026**, «με αναθεώρηση», για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν και συγκεκριμένα:

I. Την έντεχνη και πλήρη αποκατάσταση-ασφαλτόστρωση τομών και βλαβών που προκλήθηκαν κατά την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου σε τμήματα της Ε.Ο. 31 Λιναριάς-Σκύρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορία των οχημάτων.

II. Την αναγκαιότητα εναρμόνισης των εργασιών της τηλεμετρίας με την εργολαβία που έχει αναλάβει τις εργασίες αποχέτευσης στην περιοχή του Μώλου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση **κατά ενενήντα (90) μέρες δηλαδή έως την 31^η Μαρτίου 2026**.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Οι κ. κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την ως άνω εισήγηση και τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΠΟΥΣ-ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ-ΛΙΝΑΡΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΕΛ» κατά ενενήντα (90) μέρες δηλαδή έως την 31η Μαρτίου 2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 125 / 2025

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης