

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 23-3-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **26 / 2025****Περίληψη: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»**

Στη Σκύρο, σήμερα την 23^η Μαρτίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 1538 από 17-3-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες 12 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	Μέλος
3. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου δια τηλεδιάσκεψης	«
4. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
5. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
6. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη	«
7. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
8. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
9. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
10. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
11. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 -

1. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	Μέλος
2. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου	«
3. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δικτύων Κοινής Ωφέλειας του Δήμου Σκύρου κ. Γεννηματά Δημητρίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη

- Την πίστωση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ΑΠ. 24011/2020/05-08-2021 στον ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
- Την με αρ πρωτ » 1996/12-4-2024 αρχική σύμβαση του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ προϋπολογισμού 2.887.702,87€ που όριζε ημερομηνία περαίωσης του έργου την 12-04-2025
- την υπ' αριθμ. 1437/11-03-2025 αίτηση της εταιρείας «ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν στην πορεία του έργου κατά την εκτέλεση εργασιών εντός τουριστικής περιόδου και εν αναμονή έγκρισης της τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου μετά την έγκριση του 2ου ΑΠΕ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» μέχρι 31/12/ 2025

Επισυνάπτεται η αίτηση της ΟΡΘΡΥΣ ΑΤΕ

Επί του θέματος απάντησε ο Αντιδήμαρχος κ. Κωστής Ιπποκράτης σε σχετική ερώτηση της κ. Παπαλημναίου ότι το μέρος που αφορά τις εργασίες έχει ικανοποιητικό βαθμό εκτέλεσης περίπου 70% σε αντίθεση με το μέρος που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών ρολογιών-μετρητών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την αίτηση της εταιρείας ΟΡΘΡΥΣ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν παράταση στον συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου έως 31/12/ 2025

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 26

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης