

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 23-3-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **32 / 2025**

Περίληψη: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 30.09.2025 του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΡΟΚΟΣ”»,

Στη Σκύρο, σήμερα την 23^η Μαρτίου 2025 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 1538 από 17-3-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών βρέθηκαν παρόντες 12 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	Μέλος
3. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρικού δια τηλεδιάσκεψης	«
4. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
5. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
6. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη	«
7. Μαυρικός Νικόλαος του Κων/νου	«
8. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
9. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
10. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
11. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 -

1. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	Μέλος
2. Κούκης Γεώργιος του Νικολάου	«
3. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«

Στην συνεδρίαση προσκληθείς παρίστατο ο κ. Δήμαρχος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 2^ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που παίρνει τον αριθμό 10 στα θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75

παράγρ.3 του Ν. 3852/2010 τα μέλη του Δ.Σ ερωτώνται σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος ως κατεπείγοντος.

Αποδεχόμενοι οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ενημερώθηκαν από τον κ. Πρόεδρο για την εισήγηση της προϊσταμένης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Σκαλτσάρη Σπυριδούλας, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΡΟΚΟΣ”», Προϋπολογισμού Μελέτης 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.),

Ανάδοχος: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ/νουςα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύρου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 20.04.2023
3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 18.12.2023 (Αρ.πρ.6809/18-12-2023 (23ΣΥΜΝ013988125 2023-12-18
4. Ποσό Συμφωνητικού: 395.012,37 € (με ΦΠΑ)
5. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης Εργασιών: 18.03.2025
6. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 44.088,46€ (Προκαταβολή, 2ος & 3ος Λογαριασμός -δεν έχουν πληρωθεί)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
- Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 18.12.2023, ποσού 395.012,37 € (με ΦΠΑ)..
- Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.
- Το από 15.03.2024(Αρ.πρ.1481/19.03.2024 Δ. Σκύρου) έγγραφο του αναδόχου του έργου, με το οποίο αιτείται την σύνταξη ΑΠΕ & ΠΚΤΜΝΕ, για την ένταξη στο συμβατικό αντικείμενο απαραίτητων εργασιών, με σκοπό την άρτια, νόμιμη και σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και αντισεισμικού σχεδιασμού ολοκλήρωση του υπόψη έργου.
- Την από 30.06.2024 Απόφαση του Δ.Σ. με αρ. 74/2024 (ΑΔΑ: 6ΕΗ7Ω1Σ-ΔΨΠ) Διακοπής Εργασιών του εν λόγω έργου από 17.06.2024 έως 15.09.2024, λόγω της τουριστικής περιόδου σε συνδυασμό με τη θέση του έργου και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών που αυτό προβλέπει.
- Την με Αρ.πρ. Δ. Σκύρου 834/06.02.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 18.04.2026, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και συγκεκριμένα:

Α) Τη Μη Έγκριση μέχρι σήμερα των απαιτούμενων τροποποιήσεων της μελέτης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών, που συντάχθηκαν κατόπιν της με αρ.πρ. 1481/19.03.2024 αίτησης του Αναδόχου, της επιτόπου αυτοψίας και διερεύνησης των τοπικών συνθηκών στην περιοχή του έργου, με την εφαρμογή των οποίων θα καταστεί εφικτή η ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και αντισεισμικού σχεδιασμού.

Β) Τη Μη Πληρωμή τόσο του 2ου όσο και του 3ου Λογαριασμού, αρμοδίως εγκεκριμένων από την Τεχνική Υπηρεσία στις 26/01/2024 και 12/06/2024 αντιστοίχως.

Γ) Την Απόφαση του Δ.Σ. με αρ. 74/2024 (ΑΔΑ: 6ΕΗ7Ω1Σ-ΔΨΠ) Διακοπής Εργασιών του εν λόγω έργου από 17.06.2024 έως 15.09.2024

Δ) την επικράτηση κλιματολογικών συνθηκών απαγορευτικών για την εκτέλεση εργασιών, για χρονικό διάστημα 35 ημερών (από Δεκέμβριο 2023 έως και Οκτώβριο 2024)

Ε) Την άδεια της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που απαιτείται για την έναρξη των εργασιών εκσκαφών του έργου.

- Την προθεσμία ολοκλήρωσης τόσο του οικονομικού και του φυσικού αντικείμενου της πράξης όσο και της υποβολής οριστικοποιημένου αιτήματος πληρωμής την 30/09/2025, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της υπ'αρ.1337/04.05.2022 Υ.Α. (Β' 2310) όπως τροποποιήθηκε με την 674/15.03.2024 (ΦΕΚ 1851/Β'/26-3-2024) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ζ) Την υπ'αριθμ. 763/19-03-2025 προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 1ης Παράτασης Εργασιών) του 1ου υποέργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΡΟΚΟΣ"», της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΡΟΚΟΣ"», του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Δράσης 19.2.4, του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0016033443

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για 196 ημέρες δηλαδή έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τα συμμετέχοντα στην συνεδρίαση μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Ο κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την αίτηση της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αναδόχου του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΚΡΟΚΟΣ"» για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους, ωστόσο σύμφωνα με το Άρθρο 15 της υπ'αρ.1337/04.05.2022 Υ.Α. (Β' 2310) όπως τροποποιήθηκε με την 674/15.03.2024 (ΦΕΚ 1851/Β'/26-3-2024) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Τροφίμων, ορίζουν παράταση στον συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου έως 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 32

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης