

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 29-11-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός 109 / 2025

Περίληψη : Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο**«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»**

Στη Σκύρο, σήμερα την 29^η του μηνός Νοεμβρίου 2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 8321 από 25-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στον δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και τα δεκαπέντε μέλη (15) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Βιργιλίου Άννα του Δημητρίου	Μέλος
3. Γαβρίλη Ελένη του Δημητρίου	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου	«
6. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
7. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου	«
8. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«
9. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου	«
10. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
11. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
12. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
13. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
14. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
15. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 0 -

Προσκληθείς παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Δικτύου Κοινής Ωφέλειας κ. Γεννηματά Δημητρίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη

- Την πίστωση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ΑΠ. 24011/2020/05-08-2021 στον ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
- Την αρχική σύμβαση 1996/12-4-2024 ποσού 2.887.702,87 που όριζε ημερομηνία περαίωσης του έργου την 12-04-2025
- Την υπ' αριθμ. 26/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου για έγκριση παράτασης έως 31/12/2025
- την υπ' αριθμ. 7953/07-11-2025 αίτηση της εταιρείας «ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν στην πορεία του έργου για εκτέλεση εργασιών εντός τουριστικής περιόδου
 - Την ύπαρξη παλαιών δικτύων κατά μήκος του νέου δικτύου και
 - Εν αναμονή έγκρισης του 3ου ΑΠΕ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» μέχρι 30/09/ 2026

Επισυνάπτεται η αίτηση της ΟΡΘΡΥΣ ΑΤΕ

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση και τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ» , έως 30 Σεπτεμβρίου 2026

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 109 / 2025

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης