

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 17-12-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **116 / 2025**

Περίληψη : παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ»

Στη Σκύρο, σήμερα την 17^η του μηνός Δεκεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67^Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 8880 από 13-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε αυθημερόν στον δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση δώδεκα μέλη (12) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ	Πρόεδρος
2. Βιργιλίου Άννα του Δημητρίου	Μέλος
3. Γαβρίλη Ελένη του Δημητρίου	«
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου	«
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου	«
6. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου	«
7. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου	«
8. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη	«
9. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου	«
10. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ	«
11. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη)	«
12. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου	«

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 3 -

- 1 Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου
- 2 Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου
- 3 Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου

Προσκληθείς παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 4-12-2025 εισήγηση της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Σκαλτσάρη Σπυριδούλας, η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη

•Την πίστωση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2023 , στη ΣΑΝΠ 866

•Την αρχική σύμβαση με την εταιρία ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 6745/14-12-2023 ποσού 2.381.701,97 πλέον Φ.Π.Α. (24%) που όριζε ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16-04-2025

•Την υπ' αριθμ. 27/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε παράταση στον συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου έως 31/12/ 2025.

•την υπ' αριθμ. 8511/02-12-2025 αίτηση της εταιρείας «ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω :

α) θερινής τουριστικής περιόδου και υψηλής επισκεψιμότητας στο νησί υπήρξαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών για την αποφυγή όχλησης στους επισκέπτες

β)στο Διαπόρι, μετά τις εργασίες της διαπλάτυνσης αρκετά επίτονα και στύλοι της ΔΕΗ βρίσκονται πλέον εντός του οδοστρώματος και παρά τις οχλήσεις μας η ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει προβεί ακόμη στη μετατόπισή τους ώστε να μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες.

γ) στη παραλία Αχερούνες η θέση που πρέπει να κατασκευαστεί η νέα γέφυρα είναι εντός γραμμής αιγιαλού. Η Κτηματική υπηρεσία δεν έχει προβεί ακόμη σε τροποποίηση της γραμμής αιγιαλού, συνεπώς δεν μπορούν να εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ» μέχρι 31/08/ 2026

Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση και τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και για τον λόγο αυτό εγκρίνουν παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ» μέχρι 31/08/ 2026

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 116 / 2025

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ανδρέου Γεώργιος

Ευγενικός Ιωάννης