Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.08.06 08:42:39 EEST
Reason:
Location: Athens

Αναρτητέα στο Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της από 28-7-2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός **63 / 2025**

Περίληψη : Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 30.10.2025 του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ.

Στη Σκύρο, σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α και 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένο με την παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), και ύστερα από την με αρ. πρωτ 5008 από 23-7-2025 έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα.

Επί συνόλου 15 μελών ανταποκρίθηκαν έντεκα (11) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Ανδρέου Γεώργιος του Εμμανουήλ Πρόεδρος
2. Βιργιλίου Άννα του Δημητρίου Μέλος
3. Γαβρίλη Ελένη του Δημητρίου «
4. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου «
5. Λύκος Γεώργιος του Νικολάου «
6. Παναγιώτου Δημήτριος του Γεωργίου «
7. Μπαλωτής Ανέστης του Γεωργίου
8. Φτούλης Αθανάσιος του Κων/νου «
9. Μαυρίκος Νικόλαος του Κων/νου «
10. Αγγελής Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ «
11. Παπαλημναίου Ευφροσύνη-Μαρία (Φρύνη) δια τηλεδιάσκεψης

ΑΠΟΝΤΕΣ: - 4 -

1. Μανωλάκης Γεώργιος του Μαυρίκου Μέλος
2. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη «
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου «
4. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου «

Προσκληθείς παρίστατο και ο κ. Δήμαρχος

Τα πρακτικά συντάσσονται από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποία εισάγεται στην συνεδρίαση με την με αρ.πρωτ.4857 από 18-7-2025 εισήγηση της υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ράικου Αθηνάς κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Τοπογράφων, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση μέχρι 30.10.2025 του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ», Προϋπολογισμού 1.104.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.),

Αναδόχου: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ-ΞΗΡΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ»,

Δ/νουσα Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σκύρου

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

1. Προϋπολογισμός μελέτης: 1.104.838,71 € (χωρίς ΦΠΑ)

2. Ημερομηνία Δημοπράτησης: 14.10.2020

3. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 19.07.2021 (Αρ.πρ.3966/19-07-2021 (21SYMV008938332 2021-07-19)

4. Ημερομηνία έναρξης εργασιών: 23.08.2021 (Αρ.82/15-07-2021 Απ. Οικ.Επ.-ΑΔΑ:6ΣΔΝΩ1Σ-ΓΗΙ)

5. Ποσό Συμφωνητικού: 1.137.099,99 € (με ΦΠΑ)

6. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης Εργασιών: 11.10.2022

7.1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση: 31.12.2023 (εγκεκριμένη με την με Αρ.123/02-09-2023 (ΑΔΑ:6ΣΡΣΩ1Σ-ΞΙ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου, κατόπιν της με Αρ.Πρ.2694/10-08-2023 (Αρ.Πρ.4432/11-08-2023 Δ. Σκύρου) θετικής Γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».

8. 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση:20.12.2024 (εγκεκριμένη με την με Αρ.156/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΩΓΩΩ1Σ-Ρ63) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου, κατόπιν της με Αρ.Πρ.4183/30-11-2023 θετικής Γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».

9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : με την με Αρ.157/01-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΞΡΓΩ1Σ-ΧΛΘ) σε συνέχεια της Θετικής Γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (1ος ΑΠΕ) για το εν λόγω Υποέργο Α/Α 2 της Πράξης 5021546: (Αρ.Πρ.3836/09-11-2023/(Αρ.Πρ.6065/10-11-2023 Δ. Σκύρου)

10. 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση: 31.07.2025 (εγκεκριμένη με την με Αρ.1/13-01-2025 (ΑΔΑ:Ρ26ΗΩ1Σ-5ΦΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου, κατόπιν της με Αρ.Πρ.3627/23-12-2024 (Αρ.Πρ.179/07-01-2025 Δ. Σκύρου) θετικής Γνωμοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα».

9. Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 747.129,88€ (9ος Λογαριασμός-Ανεξόφλητος)

10. Ποσοστό (%) Φυσικής Προόδου του Έργου του Θέματος είναι περίπου 64,96%.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ:

Έχοντας υπόψη:

Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".

Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το συμφωνητικό που υπογράφτηκε στις 19.07.2021, ποσού 1.137.099,99 € (με ΦΠΑ).

Τα συμβατικά στοιχεία του έργου.

Την εγκεκριμένη 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση έως 31.12.2023 (Αρ.123/02-09-2023 (ΑΔΑ:6ΣΡΣΩ1Σ-ΞΙ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου).

Την εγκεκριμένη 2η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση έως 20.12.2024 (Αρ.156/01-12-2023 (ΑΔΑ:6ΩΓΩΩ1Σ-Ρ63) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου).

Την εγκεκριμένη 3η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση έως 31.07.2025 (Αρ.1/13-01-2025 (ΑΔΑ:Ρ26ΗΩ1Σ-5ΦΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Σκύρου).

Την από 30.06.2025 αίτηση του αναδόχου του έργου (Α.Π. 4098/30-06-2025 του Δ. Σκύρου) με την οποία και ζητεί τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου του θέματος μέχρι τις 30.10.2025, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και συγκεκριμένα:

-Τη διακοπή εργασιών με εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την περίοδο των πανελληνίων εξετάσεων.

-Καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών κατά τους θερινούς μήνες (Ιουλίου & Αυγούστου) και

-Την αναστολή οικοδομικών δραστηριοτήτων που προκαλούν όχληση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από 20/07 έως 31/08 εκάστου έτους δυνάμει της με Αρ.27/2021 (ΑΔΑ:ΨΡΩ5Ω1Σ-ΒΓΚ) κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Σκύρου.

Την με Αρ.πρ.2103/17-07-2025 (Αρ.πρ.4848/17-07-2025 Δ. Σκύρου) θετική Γνωμοδότηση για την 4η παράταση (προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης) του Υποέργου «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» Α/Α 1 της Πράξης 6005048 (σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Δ. Σκύρου).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ

για την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση για 90 ημέρες δηλαδή έως την 30η Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή την ως άνω εισήγηση και τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους που καθιστούν αναγκαία την αποδοχή της αίτησης του αναδόχου του έργου με τίτλο ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ και χορηγούν παράταση ενενήντα (90) ημερών στον συμβατικό χρόνο του έργου, ήτοι έως την 30η Οκτωβρίου 2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α 63 / 2025

Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Ανδρέου Γεώργιος