Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.08.27 14:43:16 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Αυγούστου 2026

Αριθμός Απόφασης **125 / 2026**

Στη Σκύρο σήμερα την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου σύμφωνα με τα άρθρα 139- 142 του ν.5413/2026 σε τακτική δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρ. 7435/07/08/2026 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α)

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών παρευρέθηκαν τέσσερα μέλη (4) και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Αντωνόπουλος Κυριάκος,	Πρόεδρος Δ.Ε	Λάμπρος Γεώργιος Μέλος
2. Ανδρέου Γεώργιος	Τακτικό Μέλος	
3. Κωστής Ιπποκράτης	Τακτικό Μέλος	
4. Μαυρίκος Νικόλαος	Τακτικό Μέλος (δια τηλεδιάσκεψης)	

Θέμα: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ», (με MIS 5203121), Ποσού σύμβασης 2.381.701,97 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), Αναδόχου: «ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ».».

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Μανδηλαρά Μερσύνη
(κατά την συζήτηση του θέματος έχει αποχωρήσει ο κ. Μαυρίκος Νικόλαος)

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δ.Ε., θέτει προς συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την από 14/07/2026 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Ράϊκου Αθηνάς, η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη:

- *Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- *Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- *Τον ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α'/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» & συγκεκριμένα το άρθρο 138 «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής», παρ.2 αη)iv, και άρθρο 609 « Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», παρ.2.*

- *Την πίστωση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2023 , ΣΤΗ ΣΑΝΠ 866*
- *Την αρχική σύμβαση με την εταιρία ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 6745/14-12-2023 ποσού 2.381.701,97 πλέον Φ.Π.Α. (24%) που όριζε ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16-04-2025.*
- *Την υπ'αριθμ. 27/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε παράταση στον συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου έως 31/12/ 2025.*
- *Την υπ'αριθμ. 116/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε παράταση στον συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου έως 31/08/ 2026.*
- *Την από 27-07-2026 (υπ' αριθμ. 7033/28-07-2026) αίτηση της εταιρείας «ΛΥΚΟΜΗΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, λόγω:*

α) θερινής τουριστικής περιόδου και υψηλής επισκεψιμότητας στο νησί, με αποτέλεσμα την ύπαρξη καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών αλλά και για την αποφυγή όχλησης στους επισκέπτες.

β)το γεγονός ότι στο Διαπόρι, μετά τις εργασίες της διαπλάτυνσης αρκετά επίτονα και στύλοι της ΔΕΗ βρίσκονται πλέον εντός του οδοστρώματος και παρά τις οχλήσεις μας η ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει προβεί ακόμη στη μετατόπισή τους ώστε να μπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι εργασίες, &

γ)επειδή στην παραλία Αχερούνες, η θέση που πρέπει να κατασκευαστεί η νέα γέφυρα είναι εντός γραμμής αιγιαλού. Η Κτηματική υπηρεσία δεν έχει προβεί ακόμη σε τροποποίηση της γραμμής αιγιαλού, συνεπώς δεν μπορούν να εκτελεστούν οι αντίστοιχες εργασίες. ***ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ***

για την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ***«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ»*** *για τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή* ***έως την 31η Δεκεμβρίου 2026****, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου.*

Κατόπιν τούτων ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής καλεί τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν.5314/2026 με τίτλο «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την πιο πάνω εισήγηση και τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους και εγκρίνουν την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΥΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 9/7/2022 ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ»** για τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή **έως την 31η Δεκεμβρίου 2026**, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **125 / 2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKOS ANTONOPOULOS
Ημερομηνία: 2026.08.27 14:40:02 EEST