Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.09.10 11:50:21 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 2026

Αριθμός Απόφασης **146 / 2026**

Στη Σκύρο σήμερα την 8η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου σύμφωνα με τα άρθρα 139- 142 του ν. 5413/2026 σε τακτική δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄ αρ. 8568/04-09-2026 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 142 του ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών παρευρέθηκαν τρία μέλη (3) και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Αντωνόπουλος Κυριάκος, Πρόεδρος Δ.Ε	Μαυρίκος Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
2. Ανδρέου Γεώργιος, Τακτικό Μέλος	Λάμπρος Γεώργιος, Τακτικό μέλος
3. Μανωλάκης Γεώργιος, Αναπλ/κό Μέλος	

Θέμα: «Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ.»

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Βαλασσοπούλου Ελένη

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει προς συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται προς συζήτηση με την εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου των Δικτύων Κοινής Ωφελείας του Δήμου κ. Γεννηματά, η οποία έχει ως ακολούθως:

Έχοντας υπόψη :

- *Την πίστωση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ΑΠ. 24011/2020/05-08-2021 στον ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ*
- *Την αρχική σύμβαση 1996/12-4-2024 ποσού 2.887.702,87 που όριζε ημερομηνία περαίωσης του έργου την 12-04-2025*
- *Την υπ' αριθμ. 26/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου για έγκριση παράτασης έως 31/12/2025*
- *Την υπ αριθμ. 109/2025 απόφαση ΔΣ για έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»* ***μέχρι 30/09/ 2026***
- *Την υπ' αριθμ. 8411/01-09-2026 αίτηση της εταιρείας «ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος έως 31-12-2026, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν για την αποφυγή όχλησης στους επισκέπτες εντός τουριστικής περιόδου*

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ *την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»* ***μέχρι 31/12/ 2026***
Επισυνάπτεται η αίτηση της ΟΡΘΡΥΣ ΑΤΕ

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, έχοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν.5314/2026 με τίτλο «Αρμοδιότητες δημοτικής και περιφερειακής επιτροπής» και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνουν την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**» μέχρι 31/12/ 2026,** κατόπιν και της υπ' αριθμ**. 8411/01-09-2026 αίτηση της εταιρείας «ΟΘΡΥΣ Α.Τ.Ε.» για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος έως 31-12-2026, λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν για την αποφυγή όχλησης στους επισκέπτες εντός τουριστικής περιόδου**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **146 / 2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKOS ANTONOPOULOS
Ημερομηνία: 2026.09.10 10:46:13 EEST