



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 09^{ης} Απριλίου 2024

Αριθμός Απόφασης 31 / 2024

Στη Σκύρο σήμερα την 09^η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σκύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου, ύστερα από την υπ' αρ. 1784/04.04.2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Κυριάκος
2. Μανωλάκης Γεώργιος
3. Κωστής Ιπποκράτης
4. Μαυρίκος Νικόλαος
5. Παπαλημναίου Ευφροσύνη Μαρία (Φρύνη) δια τηλεδιάσκεψης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση Καλντεριμιών Περιοχής Κοχύλια».
Αναδόχου: 3Κ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. Προϋπ/σμού μελέτης: 200.000,00 € (με ΦΠΑ).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Ρεϊζογλου Μαρία.

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής θέτει προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται στην συνεδρίαση με την με αρ. πρωτ. 1702/29.03.2024 εισήγηση της υπαλλήλου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου κ. Ράικου Αθηνάς, η οποία έχει ως ακολούθως:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την υπ.αριθ.137/15-11-2021 (ΑΔΑ:96ΚΥΩ1Σ-Υ66) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
- Με την υπ. αριθ.5/25-01-2022 (ΑΔΑ:Ε64ΣΩ1Σ-ΦΚΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 122699) του έργου του θέματος στην "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." με Α.Α. προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 236050 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τρία τοις εκατό (3%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- Με την υπ. αρ. 58926/01-04-2022(ΑΔΑ:ΩΣΟΘΟΡ10-2ΜΗ) απόφαση του Τμήματος Διοικ.-Οικον./Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας αναφέρεται ότι θεωρείται νόμιμη η υπ' αρ. 5/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου στην εταιρεία "3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."
- Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 09.05.2022
- Ποσό Συμφωνητικού: 156.451,62 € (χωρίς ΦΠΑ)
- Αρχική Προθεσμία Περαίωσης Εργασιών: 09.02.2023
- Με την με Αρ.100/2022 (ΑΔΑ:975ΜΩ1Σ-ΝΛΣ) Απόφαση της Οικ.Επ. αποφασίστηκε η διακοπή των εργασιών του έργου από 27-7-2022 έως και 20-9-2022 (λόγω τουριστικής περιόδου) και ορίστηκε νέα ημερομηνία έναρξης εργασιών η 21-09-2022.

- Με την με Αρ.16/2023 (ΑΔΑ:6Σ4ΡΩ1Σ-9ΧΕ) Απόφαση της Οικ.Επιτ.Κατ.Προϋπολογισμού των εργασιών του έργου μέχρι 09.06.2023 κατόπιν της από 13.01.2023 εμπρόθεσμης αίτησης της αναδόχου.
- Ακολούθησε η με αρ.πρ.1554/20-03-2023 1η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών-Όχληση για καταβολή τόκων και Αποζημίωση του αναδόχου του έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΧΥΛΙΑ», λόγω μη εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού.
- Με την με Αρ.πρ.1621/23-03-2023 (ΑΔΑ:61ΔΜΩ1Σ-942) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε αποδεκτή η από 20.03.2023 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της εταιρείας με δ.τ. «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» αναδόχου του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΧΥΛΙΑ», αποκλειστικά και μόνο για το λόγο καθυστέρησης πληρωμής του 1ου Λογαριασμού.
- Σύνολο απορροφήσεων μέχρι σήμερα: 8.442,65 € (1ος Λογαριασμός)
- Διάλυση της Σύμβασης με την με Αρ.πρ.1664/28-03-2024 (ΑΔΑ:6ΤΑ6Ω1Σ-Ξ2Λ) Απόφαση διάλυσης της Δ/νουσας Υπηρεσίας-Τεχνικής Υπηρεσίας, κατόπιν της από 20.03.2024 «ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», σύμφωνα με τα άρθρα 147 & 161 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.2189/09-05-2022 σύμβαση του έργου, η συνολική δαπάνη του συμβατικού αντικειμένου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα :

Πίνακας 1. Δαπάνες συμβατικού αντικειμένου.

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	115.264,43€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	20.747,60€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I	136.012,03 €
Δαπάνη για απρόβλεπτα	20.401,80€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II	156.413,83 €
Αναθεώρηση	37,79 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III	156.451,62 €
Φ.Π.Α. 24%	37.548,39 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	194.000,00 €

Από το ως άνω ιστορικό, με την υπ. αρ. 1621/23-03-2023 (ΑΔΑ:61ΔΜΩ1Σ-942) Απόφαση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου, έγινε δεκτή η από 20-03-2023 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. λόγω της καθυστέρησης πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού πέραν του διμήνου από την υποβολή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.

Η Ανάδοχος εταιρεία στις 20.03.2024 αιτήθηκε τη διάλυση της Σύμβασης λόγω της καθυστέρησης των εργασιών πέραν της οριακής προθεσμίας όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79 του Ν. 4782/2021. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με Αρ.πρ.1664/28-03-2024 (ΑΔΑ:6ΤΑ6Ω1Σ-Ξ2Λ) Απόφασή της αποδέχτηκε την εν λόγω Διάλυση.

1. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της αρχικής σύμβασης εισάγεται για να αντιμετωπίσει την εισαγωγή των νέων εργασιών που είχαν εκτελεσθεί προ της διάλυσης σύμβασης και επιπρόσθετα να τακτοποιήσει ποσοτικά το έργο.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία σε συμφωνία με τον Ανάδοχο συνέταξε το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, ώστε να συμπεριληφθούν οι εργασίες που κατέστησαν αναγκαίες κατά τη φάση εκτέλεσης ώστε να καταστεί λειτουργικό το έργο μέχρι την ημέρα της παύσης των εργασιών λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου έχει ως εξής:

Πίνακας 2. Δαπάνες 1^ο Α.Π.Ε.

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ& ΟΕ (18%)	26.609,04 €
Λογιστικό λάθος	0,00 €
Δαπάνη για απρόβλεπτα	0,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I	26.609,04 €
Αναθεώρηση	4.318,02 €
Απολογιστικά	0,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II	30.927,06 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	7.422,49 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	38.349,55 €

Με βάση τον 1^ο Α.Π.Ε., παρουσιάζεται μείωση του οικονομικού αντικειμένου του έργου κατά 155.650,45€ λόγω της διάλυσης της σύμβασης.

Οι εισηγμένες νέες εργασίες έχουν συνολική δαπάνη 15.073,73€ (με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%) και δεν υπερβαίνουν το αρχικό ποσό των απροβλέπτων (=20.401,80€).

Επιπρόσθετα, αυξάνεται το ποσό της αναθεώρησης σε συνέχεια :

- Των διατάξεων του ΦΕΚ 5983 Β'/2021 με το οποίο καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για τα τρίμηνα Α' 2021, Β' 2021, Γ' 2021.
- Των διατάξεων του ΦΕΚ 2735 Β'/2022 με το οποίο καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ' 2021.
- Των διατάξεων του ΦΕΚ 5565 Β'/2022 με το οποίο καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Α' 2022.

2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Παρατηρούνται **μειώσεις** στις ποσότητες όλων των συμβατικών εργασιών και οι οποίες αποτυπώνουν την επιμετρική εικόνα του έργου μέχρι την ημέρα διακοπής των εργασιών λόγω της διάλυσης της Σύμβασης. Υπάρχουν άρθρα οι ποσότητες των οποίων μειώνονται, και άρθρα των οποίων οι ποσότητες μηδενίζονται. Με τις εν λόγω ποσότητες των συμβατικών εργασιών, το έργο τακτοποιείται ποσοτικά.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας περιλαμβάνει τις παρακάτω νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά το στάδιο της μελέτης και καθίστανται αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου μέχρι τη Διάλυση της Σύμβασης. Ακολουθεί επεξήγηση εισαγωγής των νέων εργασιών όπως αυτές παρουσιάζονται στον 1^ο Α.Π.Ε.

→ **Α.Τ. 1ΠΝΤ/ΝΤ01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη**

Η συγκεκριμένη εργασία εισάγεται στον 1^ο Α.Π.Ε. καθώς δεν είχε προβλεφθεί κατά την φάση της μελέτης και είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των απαραίτητων χωματοουργικών εργασιών.

→ **Α.Τ. 1ΠΝΤ/ΝΤ02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια**

Η συγκεκριμένη εργασία εισάγεται στον 1^ο Α.Π.Ε. καθώς δεν είχε προβλεφθεί κατά την φάση της μελέτης και είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των απαραίτητων χωματοουργικών εργασιών.

→ **Α.Τ. 1ΠΝΤ/ΝΤ03 Μεταφορά υλικών με μονότροχο**

Η συγκεκριμένη εργασία εισάγεται στον 1^ο Α.Π.Ε. καθώς δεν είχε προβλεφθεί κατά την φάση της μελέτης και είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των απαραίτητων χωματοουργικών εργασιών.

→ **Α.Τ. 1ΠΝΤ/ΝΤ04 Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών με πλάκες όδευσης τυφλών**

Η συγκεκριμένη εργασία εισάγεται στον 1^ο Α.Π.Ε. καθώς δεν είχε προβλεφθεί κατά τη φάση της μελέτης και είναι αναγκαία για την αποζημίωση των εκτελεσθεισών εργασιών πλακόστρωσης.

→ **Α.Τ. 1ΠΝΤ/ΝΤ05 Ταινίες επιστρώσεων οδών από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2cm**

Η συγκεκριμένη εργασία εισάγεται στον 1^ο Α.Π.Ε. καθώς δεν είχε προβλεφθεί κατά τη φάση της μελέτης και είναι αναγκαία για την αποζημίωση των εκτελεσθεισών εργασιών πλακόστρωσης.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σε αυτό το σημείο γίνεται αναφορά στις οικονομικές μεταβολές ανά ομάδα εργασιών, όπως αυτές εμφανίζονται στον υπόψιν 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 271,60€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 7.292,38€. Παρουσιάζεται αύξηση της δαπάνης κατά 7.020,78€ η οποία προέρχεται από το τελικό ισοζύγιο των επί πλέον δαπανών σε σχέση με τις επί έλαττον δαπάνες. Στην εν λόγω ομάδα εισάγονται τρεις(03) νέες εργασίες.

1.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 9.234,40€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 2.275,79€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 6.958,61€ η οποία προέρχεται από την μείωση της μοναδικής εργασίας της εν λόγω ομάδος.

2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 2.599,60€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 164,58€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 2.435,02€ η οποία προέρχεται από τις μειώσεις ποσοτήτων των τριών (03) εργασιών της ομάδος.

2.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 13.249,23€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 2.870,97€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 10.378,26€ η οποία προέρχεται από την μείωση της μοναδικής εργασίας της εν λόγω ομάδος.

2.3 ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 3.313,03€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 448,65€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 2.864,38€ η οποία προέρχεται από την μείωση της μοναδικής εργασίας της εν λόγω ομάδος.

2.4 ΚΡΑΣΠΕΔΑ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 82.318,08€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 9.172,80€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 73.145,28 € η οποία προέρχεται από το τελικό ισοζύγιο των επί πλέον δαπανών σε σχέση με τις επί έλαττον δαπάνες. Στην εν λόγω ομάδα εισάγονται δυο (02) νέες εργασίες.

2.5 ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 3.127,28€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 273,64€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 2.853,64€ η οποία προέρχεται από την μείωση της μοναδικής εργασίας της εν λόγω ομάδος.

3.1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 1.023,74€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 51,22€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 972,52€ η οποία προέρχεται από τις μειώσεις ποσοτήτων των τριών (03) εργασιών της ομάδος.

3.2 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει αρχική δαπάνη (Σύμβαση) 127,46€ και με την τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 0,00€. Παρουσιάζεται μείωση της δαπάνης κατά 127,46€ η οποία προέρχεται από τον μηδενισμό της ποσότητας της μοναδικής εργασίας της εν λόγω ομάδος.

5. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται όλες οι οικονομικές μεταβολές της αρχικής σύμβασης και του υπό έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.

Πίνακας 3. Συνολικές οικονομικές μεταβολές

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} Α.Π.Ε	Μεταβολή
Δαπάνη εργασιών	136.012,02 €	26.609,04 €	-109.402,98 €
Λογιστικό Λάθος	0,01€	0,00 €	-0,01 €
Δαπάνη για απρόβλεπτα	20.401,80 €	0,00 €	-20.401,80 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I	156.413,83 €	26.609,04 €	-129.804,79 €
Αναθεώρηση	37,79 €	4.318,02 €	+4.280,23 €
Απολογιστικά	0,00 €	0,00 €	+0,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II	156.451,62 €	30.927,06 €	-125.524,56 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	37.548,39 €	7.422,49 €	-30.125,90 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ	194.000,00 €	38.349,55 €	-155.650,45 €

Συμπερασματικά με βάση τα ανωτέρω, στον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:

α) Η δαπάνη των νέων εργασιών ανέρχεται σε 15.073,73€(με Γ.Ε. & Ο.Ε.) και καλύπτεται **αποκλειστικά** από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών ποσού 20.401,80€(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

β) Δεν παρατηρείται απορρόφηση των απροβλέπτων για αυξήσεις συμβατικών εργασιών.

γ) **Περιλαμβάνεται η πιθανή δαπάνη αναθεώρησης** ποσού 4.318,02 €.

δ) Παρουσιάζεται **μείωση** της συμβατικής δαπάνης κατά 155.650,45€.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **38.349,55€** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και είναι μειωμένη σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα προς τη Δημοτική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά:

- την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ποσού **38.349,55€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% καθώς και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), καθώς αντιμετωπίζει :

1) Τις μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω Διάλυσης της Σύμβασης.

2) Την εισαγωγή των νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου μέχρι την ημέρα που διακόπησαν οι εργασίες λόγω Διάλυσης της Σύμβασης.

3) Την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης,

του έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΧΥΛΙΑ».

Κατόπιν τούτων ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1) Εγκρίνουν **κατά πλειοψηφία** με τέσσερις (4) θετικές ψήφους έναντι μίας αρνητικής που δόθηκε από την κα Παπαλημναίου Ευφροσύνη Μαρία (Φρύνη), τις νέες εργασίες ΑΤ 1ΠΝΤ/ΝΤ04 και ΑΤ 1ΠΝΤ/ΝΤ05 όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και

2) Εγκρίνουν **ομόφωνα** όλα τα λοιπά σημεία από τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσού **38.349,55€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), καθώς αντιμετωπίζει :

α) Τις μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών λόγω Διάλυσης της Σύμβασης.

β) Την εισαγωγή των νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου μέχρι την ημέρα που διακόπησαν οι εργασίες λόγω Διάλυσης της Σύμβασης.

γ) Την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης του έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΧΥΛΙΑ».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **31 / 2024**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντωνόπουλος Κυριάκος