Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.06.03 14:31:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Ιουνίου 2026

Αριθμός Απόφασης **84 / 2026**

Στη Σκύρο σήμερα την 2α του μηνός Ιουνίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς και μέσω τηλεδιάσκεψης, η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Σκύρου, ύστερα από την υπ΄ αρ. 4947/29/05/2026 πρόσκληση του Προέδρου, που απεστάλη νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών παρευρέθηκαν τέσσερα μέλη (4) και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. Αντωνόπουλος Κυριάκος ,Πρόεδρος Δ.Ε	Μαυρίκος Νικόλαος Αντιπρόεδρος Δ.Ε
2. Μανωλάκης Γεώργιος Μέλος	
3. Κωστής Ιπποκράτης Μέλος (Δια τηλεδιάσκεψης)	
4. Παπαληµναίου Ευφροσύνης Μαρίας (Φρύνης) (Δια τηλεδιάσκεψης)	

Θέμα: «Έγκριση ή μη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ»

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Βαλασσοπούλου Ελένη

Ο κ. Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο εισάγεται προς συζήτηση με την υπ. αρ. πρωτ. 4814 από 26/05/2026 εισήγηση του Αναπλ/τή Προϊσταμένου του Τμήματος Δικτύων Κοινής Ωφελείας κ. Γεννηματά Δημήτριου, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ : 2.908.440,00 €
Σύμβαση χωρίς ΦΠΑ : 2.887.702,87 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης : 0,68 %
Ημερομηνία δημοπρασίας : 23/06/2023
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 12/04/2024
Αρχική προθεσμία : 12 μήνες δηλαδή μέχρι 12/04/2025
Εγκεκριμένη προθεσμία : μέχρι 30/09/2026
Απόφαση έγκρισης ανάθεσης του έργου : 07/2024 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκύρου
Ανάδοχος του έργου : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ
Επιβλέπων του έργου : ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σκύρου. Προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών τμημάτων των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μόλου και Καλαμίτσας καθώς επίσης και η κατασκευή νέου μεταφορικού αγωγού από το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού της Ατσίτσας προς τον Άγιο Φωκά. Επίσης

περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έξυπνων υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Σκύρου, με σκοπό τον έλεγχο κατανάλωσης και την μείωση διαρροών. Προβλέπει τον εξοπλισμό της γεώτρησης στο Φερεκάμπος καθώς και την πλήρη κατασκευή του αντλιοστασίου ανύψωσης του νερού από το Φερεκάμπος μέχρι την δεξαμενή στο Παρασπήσι , για να ολοκληρωθεί το έργο « ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΤΣΙΤΣΑΣ » .

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 3ου ΑΠΕ

Γ1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει και τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων του έργου λόγω προμετρητικών σφαλμάτων και την σύνταξη νέων τιμών που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του έργου .
Λόγω της αυξημένης ζήτησης νερού κατά την περίοδο του καλοκαιριού πρέπει να γίνει η σύνδεση της γεώτρησης στους Ασπούς με την δεξαμενή Καραλή έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί αγωγός μήκους περίπου 250 μέτρων με σωλήνα Φ110/16atM από την γεώτρηση μέχρι τον επαρχιακό δρόμο , επίσης από την διασταύρωση Μπρουκ μέχρι τις δεξαμενές Παλιάμπελα μήκους περίπου 1400 μέτρων με σωλήνα Φ110/12,50atm.
Πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου που προτείνει η μελέτη από την διασταύρωση προς Λέκκα μέχρι την παραλία Γυρίσματα διότι αρχές του μήνα Ιουλίου του 2024 θα γίνει ασφαλτόστρωση του δρόμου και επειδή υπάρχει η ανάγκη για κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης προτείνεται να γίνει η κατασκευή του τώρα πριν την ασφαλτόστρωση για να αποφευχθούν εκσκαφές μετά την καινούργια ασφαλτόστρωση .
Από παλαιότερη εργολαβία που υδροδοτήθηκε ο οικισμός Ατσίτσα υπήρξε αίτημα των κατοίκων που έχουν ακίνητα επί του δρόμου που περνάει ο καταθλιπτικός αγωγός να τοποθετηθούν παροχές νερού , επειδή δεν μπορούσε αυτή η εργασία να γίνει επί του καταθλιπτικού πρέπει να τοποθετήσουμε σωλήνα (βαρυτικό – διανομής) Φ63/10atm μήκους περίπου 5000 μέτρων.
Προκύπτει αύξηση της ποσότητας αποκατάστασης τσιμεντόδρομων διότι στον κεντρικό δρόμο σε όλες τις τομές που γίνονται έχει ζητηθεί να γίνει αποκατάσταση με τσιμέντο πριν την ασφαλτόστρωση για να αποφευχθεί η καθίζηση του δρόμου στα σημεία τομών.
Πρέπει να γίνουν συνδέσεις κατά μήκος του δρόμου

Γ2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 2ου ΑΠΕ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει και τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων του έργου , για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνη της Αναθεώρησης και για να συμπεριλάβει την 1η ΣΣΕ «ήσσονος σημασίας» η οποία προέκυψε λόγω απαιτήσεων της κατασκευής .

Στα πλαίσια του έργου του θέματος , προτείνουμε να εκτελέσουμε στο τμήμα από διασταύρωση προς 7η ΜΣΕΠ έως διασταύρωση προς γέφυρα «Μανωλιά» , δίκτυο ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ90 / 16 atm , μήκους περίπου 2000,00 μέτρων .
Η αντικατάσταση του αγωγού κρίνεται απολύτως απαραίτητη διότι κατά την θεομηνία της 09/07/2022 όπου και κηρύχθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης , έγινε αποκάλυψη του αγωγού ο οποίος ήταν τοποθετημένος εντός της τριγωνικής τάφρου απορροής του δρόμου , με αποτέλεσμα να σπάσει και να γίνονται συνδέσεις οι οποίες μέχρι και σήμερα συνεχώς παρουσιάζουν προβλήματα .
Ο υφιστάμενος αγωγός ύδρευσης που εξυπηρετεί τις υδρευτικές ανάγκες της 7ης ΜΣΕΠ είναι κατασκευασμένος από παλαιούς πλαστικούς αγωγούς PVC εμφανίζοντας πολύ υψηλό ποσοστό απωλειών.
Το πρόβλημα των απωλειών είναι εντονότερο στους παλαιούς αγωγούς εφόσον οι συνδέσεις με ελαστικούς δακτυλίους δεν εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα. Η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο από την συσσώρευση πρόσθετων συνδέσμων προς αποκατάσταση θραύσεων στο παρελθόν σε διάφορες θέσεις του δικτύου , οι οποίες είναι πολλές λόγω της εκτεταμένης ζημιάς από την θεομηνία όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η αντικατάστασή του είναι επιτακτική και για τους παρακάτω λόγους:

Α) Έχει υπερβεί κατά πολύ την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής των υδρευτικών αγωγών μεταφοράς που είναι τα 40 έτη. Μετά την 40ετία το υλικό κατασκευής των σωληνώσεων έχει χάσει την αντοχή του με αποτέλεσμα συνεχείς θραύσεις και διαρροές, ενώ τα εξαρτήματα χειρισμού (βάνες και βαλβίδες) έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργικότητά τους με αποτέλεσμα πολλές φορές να είναι αδύνατη η απομόνωση τμημάτων του δικτύου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης.
Β) Το υλικό κατασκευής τους είναι απαρχαιωμένο και μη συμβατό με τα εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Η συντήρηση και επισκευή τέτοιων δικτύων απαιτεί την συνεχή χρήση ιδιοκατασκευών, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένα συμβατές με το πόσιμο νερό.

Γ3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 3ου ΑΠΕ

Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει και τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων του έργου όπως προέκυψαν από επιμετρητικά στοιχεία και ακριβέστερες προμετρήσεις και για την σύνταξη νέων τιμών .

Γ4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 4ου ΑΠΕ

Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την χρηματοδοτική του προσαρμογή στους όρους και τις απαιτήσεις της υπ΄ αριθμ. 81/ 22-01-2026 Τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου .
Με την παραπάνω αποφασίστηκε η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 24011/2020/05-08-2021 (ΑΔΑ:ΩΦ4Γ46ΜΤΛ6-ΘΝ9) Απόφασης Ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σκύρου», με Δικαιούχο το Δήμο Σκύρου με αρχικά εγκεκριμένο προϋπολογισμό 3.202.060,00€.
Η τροποποίηση αφορά σε αύξηση χρηματοδότησης κατά 221.022,25€

Το έργο μετά την τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής:
- Υποέργο 1 «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης», επιλέξιμου προϋπολογισμού 2.073.952,25€.
- Υποέργο 2 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υγρομέτρων Δήμου Σκύρου», επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.309.130,00€. –
- Υποέργο 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες», επιλέξιμου προϋπολογισμού 40.000,00 €
Το νέο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης διαμορφώνεται στο ποσό 3.423.082,25€.
Άθροισμα υποέργου 1 και 2 : 2.073.952,25 + 1.309.130,00 = 3.383.082,25 €

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω , συντάχθηκε ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών αφαιρώντας την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (η οποία δεν εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4ου ΑΠΕ

Η συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής :

Σύμβαση = 1.586.045,44 + 237.906,81 (Απρόβλεπτα) + 8.000,62 (Αναθεώρηση) + 1.055.750,00 (προμήθεια) + 253.380,00 (ΦΠΑ προμήθειας) = 3.141.082,87 Ευρώ .

1ος ΑΠΕ = 1.708.363,41 + 115.588,83 (Απρόβλεπτα) + 8.000,62 (Αναθεώρηση) + 1.055.750,00 (προμήθεια) + 253.380,00 (ΦΠΑ προμήθειας) = 3.141.082,87 Ευρώ .

2ος ΑΠΕ = 1.821.408,23 + 2.544,01 (Απρόβλεπτα) + 250.000,00 (Αναθεώρηση) + 1.055.750,00 (προμήθεια) + 253.380,00 (ΦΠΑ προμήθειας) = 3.383.082,24 Ευρώ

1η ΣΣΕ = 223.552,20 + 33.532,83 (Απρόβλεπτα) + 35.000,00 (Αναθεώρηση) = 292.085,03 Ευρώ .

3ος ΑΠΕ = 1.823.887,00 + 65,24 (Απρόβλεπτα) + 250.000,00 (Αναθεώρηση) + 1.055.750,00 (προμήθεια) + 253.380,00 (ΦΠΑ προμήθειας) = 3.383.082,24 Ευρώ .

1η ΣΣΕ = 223.552,20 + 33.532,83 (Απρόβλεπτα) + 35.000,00 (Αναθεώρηση) = 292.085,03 Ευρώ .

4ος ΑΠΕ = 1.823.887,00 + 65,24 (Απρόβλεπτα) + 250.000,00 (Αναθεώρηση) + 1.055.750,00 (προμήθεια) + 253.380,00 (ΦΠΑ προμήθειας) = 3.383.082,24 Ευρώ .

Τελική μεταβολή αρχικής σύμβασης : 241.999,38 λόγω αύξησης της δαπάνης Αναθεώρησης που είχε εγκριθεί με τον 2ο ΑΠΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν ζητείται η έγκριση:
*Του παρόντος 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**» , όπως συντάχθηκε και υποβάλλεται.*

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, αφού έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχονται στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση και για το λόγο αυτό:

Εγκρίνουν τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ**» , όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στα μέλη τη Δημοτικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **84 / 2026**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKOS ANTONOPOULOS
Ημερομηνία: 2026.06.03 14:10:08 EEST